

Investeringsprogramma (netto) aandachtsgebieden VVI 2001
Vastgesteld eindresultaat 2001



Volgnr.	Aandachtsgebied	Planning MP VVI 2002 - 2006	Realisaties t/m 31 december 2001	Uitputting onder = + over = -	Percentage realisatie 2001
1	STRUCTUREEL ONDERHOUD	15 781 568	13 579 198	2 202 370	86%
2	VERKEERSVEILIGHEIDSPROGRAMMA	7 086 686	6 458 996	627 689	91%
3	AANLEG EN RECONSTRUCTIE & Onvoorzien (onderdeel van A&R):	6 238 117 453 780	9 272 665	-2 580 768	139%
4	Terheijdenseweg (afzonderlijk project)	1 425 324	2 004 917	-579 593	141%
5	VOORBEREIDINGSKOSTEN	2 949 571	2 486 585	462 987	84%
6	TELEMATICA	680 670	393 506	287 164	58%
7	ONTSNIPPERING	226 890	262 145	-35 255	116%
8	DOORSTROMINGSMAATREGELEN	136 134	14 213	121 921	10%
9	GRONDVERWERVING	1 955 793	1 366 594	589 199	70%
10	MONITORING MEETNET	234 151	233 421	730	100%
11	STEDELIJKE GEBIEDEN	809 090	580 718	228 372	72%
12	STIMULERINGSREGELING (provinciaal deel)	2 442 699	2 442 699	0	100%
	STIMULERINGSREGELING (GDU deel / Rijk)	13 171 878	11 328 100	1 843 779	86%
	<i>totaal Stimuleringsregeling:</i>	<i>15 614 577</i>	<i>13 770 798</i>	<i>1 843 779</i>	<i>88%</i>
	Totaal netto programma 2001:	53 592 351	50 423 756	3 168 595	94%
	AF: STIMULERINGSREGELING (GDU deel / Rijk)	13 171 878	11 328 100	1 843 779	
	Totaal netto t l v de provinciale begroting:	40 420 473	39 095 657	1 324 816	97%

(getallen x € 1,- op deze blz en onderliggende bijlagen)

Aandachtsgebieden 1 t/m 7 afdeling INFRA
Aandachtsgebieden 8 t/m 12 afdeling V&V

Opmerking: De vermelde planningscijfers zijn volgens het Statenbesluit bij het MP-VVI 2002-2006. Voor de inhoudelijke beschrijving van de projecten wordt verwezen naar a) het MP-VVI 2002-2006 b) het jaarplan/begroting 2002 en c) het uitvoeringsprogramma 2001 Stimuleringsregeling Verkeer & Vervoer (2e ronde)

Z O Z overige kapitaalswerken

Investeringsprogramma (netto) overige kapitaalswerken VVI 2001

Volgnr.	Aandachtsgebied	Planning MP VVI 2002 - 2006	Realisaties t/m 31 december 2001	Percentage realisatie 2001
13	Aanleg Waalwijk - Loon op Zand & omlegging Goirle	221 445	24 730	11%
14	Aanleg fietspad Oss - Grave	193 764	0	0%
15	Verbetering scheepvaartweg Roosendaal (Mark-Vlietkanaal)	232 335	0	0%
16	Landmeetkundige instrumenten	54 907	0	0%
17	Infrastructuurprojecten de Boer-gelden			
	uitgaven:	5 596 471	512 461	9%
	inkomsten:	-5.596 471	-512 461	9%
	netto:	0	0	
18	PPS A59			
	Projectorganisatie:	4 134 927	3 248 051	79%
	Grondaankopen, K&L en vergunningen:	9 075 604	7 654 818	84%
	Bijdrage PPS-faciliteit (inkomst Min van Fin)	-1 259.656	-1.259 656	100%
	Netto PPS-A59:	11 950 876	9 643 213	81%

(getallen x € 1,- op deze blz en onderliggende bijlagen)

Aandachtsgebieden 13 t/m 15 afdeling INFRA (volgns 13 & 14 is inclusief grondvererving)

Aandachtsgebieden 16 t/m 17 afdeling V&V (zie ook volgns 13 & 14)

Aandachtsgebieden 18 Majeur Project (directieraad / J Rieken)

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz.3

STRUCTUREEL ONDERHOUD

Product 06.07.03 Begrotingspost 23.102.A04

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Programma maatschap	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder = + over = -	Percentage realisatie 2001	
Uitgaven								
1994	314.007	Tilburg-Breda (2e fase) beplantingswerken	JA	58.538	11.465	47.073	20%	
1996	316.150	Traverse kom Reusel	JA	18.151	43.587	25.416	240%	
1997	202 010	Herinrichting traverse kom Chaam	JA	9 529	9 386	144	98%	
	209 040	Reconstructie Limburgse grens - Helmond (Raktseweg)	JA	72 605	40 097	32 508	55%	
	318 020	Reconstructie krp Europalaan Bladel etc	JA	341 697	296 098	45 599	87%	
	421 041	Reconstructie hoofdrijbaan en fietspad Langenbergseweg Gilze	JA	908	724	183	80%	
	BPL.097	Diverse beplantingswerken uit 1997	JA	5.445	5.363	82	98%	
1998	324 060	Reconstructie Borretweg & Tolschestraat te Grave	JA	103 462	7 066	96 396	7%	
	331 034	Reconstructie Peeldijk & aansluiting Oost-om Gemert	JA	118 437	91 126	27 311	77%	
	429 030	Reconstructie Oostelbeers-Middelbeers (1e & 2e fase)	JA	648 906	498 553	150 353	77%	
	VRI.198	VRI-Automatisch Storingsmeldsysteem 1998	JA	32.218	0	32.218	0%	
1999	202 040	Wegdekverbreding en verbetering Ulvenhout - Chaam	JA	78 958	76 022	2 936	96%	
	203 060	Aansluiting PW203 / RW A58 te Tilburg	JA	9 983	9 996	13	100%	
	205 070	Doortrekking PW205 / PW210 Helmond - Beek en Donk	JA	757 813	557 775	200 038	74%	
	326 070	Aanleg Rotondes Rips en Elsendorp	JA	69 882	57 383	12 499	82%	
	429 010	Oirschot (Steenovenweg) - Hiltvarenbeek (Design & Construct)	JA	1 726 634	1 267 075	459 559	73%	
	436.060	Bouw brug Hertogwetering Oss	JA	11.345	11.345	0	100%	
2000	201 070	Vervangen pomp tunnel Gordelweg	JA	47 647	0	47 647	0%	
	205 080	VRI PW205 / Poeldonk Dungensebrug & asfaltoverlaging	JA	22 689	16 430	39 119	72%	
	303 060	Kunstwerk Leidingstraat Steenberg - Roosendaal (dW)	JA	3 176	2 828	349	89%	
	324 110	Beplantingswerken Borretweg Grave PW324	JA	114 353	134 567	20 215	118%	
	326 060	Aanleg rotonde PW326 / 902 & verhardingswerken SO	JA	1 361 341	1 306 976	54 363	96%	
	326 110	Beplantingswerken PW326 Middenpeelweg (1e & 2e fase)	JA	6 807	2 654	4 153	39%	
	ALM 200	Aanleg 3 aslastmeetpunten	JA	23 143	3 719	19 424	16%	
	BWW 200	Onderhoud ANWB bewegwijzering 2000	JA	133 865	119 811	14 054	90%	
	TAG 200	Reserve opslag teerhoudend asfaltgranulaat 2000	JA	55 816	55 586	219	100%	
	BTM 200	Bestemming teerhoudende materialen uit provinciale depots 2000	JA	5 445	5 592	147	103%	
	TUK.200	Bijdrage in project Teer uit de Ketten	JA	203.747	0	203.747	0%	
Subtotaal uitgaven projecten t/m 2000 (Overloop)				5.930.907	4.487.163	1.443.745	76%	
Programma 2001								
2001	115 010	Rec PW115 Noordlangeweg en rec PW405 Fijnaart - Oud Gastel	JA	1 701 000	2 512 871	611 871	148%	
	264 030	Rijbaan Volkel Mill	JA	329 898	0	329 898	0%	
	306 100	Rotonde Drie Hoefijzers Wagenberg	JA	226 890	410 000	183 110	181%	
	305 110	Oudenbosch - Hoeven	JA	567 225	548 702	18 523	97%	
	628 010	Onderhoud rijbaan en vervanging VRI Erfsestraat Ravenstein	JA	680 670	0	680 670	0%	
	284 030	VRI 316 / De Weijer Hoogeloon (bijdrage)	JA	113 445	113 445	0	100%	
	331 100	PW205 Gemert	NEE	90 756	0	90 756	0%	
	410 020	Etten Leur Rijsbergen	JA	1 641 323	1 112 813	528 510	66%	
	429 016	Kom Diessen (wordt programma 2002)	NEE	1 258	1 258	0	0%	
	436 030	Maren Kessel - Lith (SO-districten / dNO)	JA	206 016	235 334	29 318	114%	
	445 100	Valkenswaard Leende (SO-districten / dZO)	JA	419 747	410 648	9 099	98%	
	904 010	Lieshout - Beek en Donk (nabij Bavaria)	JA	47 647	0	47 647	0%	
	<i>Investeringsruimte in 2001</i>				<i>-193.089</i>			
	629 012	Projecten Structureel Onderhoud districten Renovatie N629 Oosterhout - Dongen (district West)	JA	862 182	5 400	856 783	1%	
	Overdrachten							
	205 210	Beek en Donk Helmond	JA	1 134 451	1 111 308	23 143	98%	
434 010	Weggedeelte Dungense brug Den Dungen	JA	117 983	117 983	0	100%		
626 020	Macharen Ravenstein	JA	907 580	2 268 901	1 361 341	250%		
SO diversen								
BWW 201	Onderhoud ANWB bewegwijzering 2001	JA	213 277	201 930	11 346	95%		
VRL 201	Vervangen OVL kasten 2001	JA	136 134	0	136 134	0%		
RVL 010	Renovatie OVL 2001	NEE	290 419	0	290 419	0%		
SCH 201	Schilderwerk OVL & VRI masten/palen	NEE	56 723	0	56 723	0%		
OVL 201	Kasten en binnenwerk OVL 2001	NEE	385 713	0	385 713	0%		
HMB 201	Vervanging hectometerborden	JA	226 890	224 542	2 348	99%		
TAG 201	Opslagkosten teerhoudende materialen 2001	JA	340.335	290.864	49.471	85%		
Subtotaal uitgaven projecten 2001				10.503.196	9.566.000	937.196	91%	
Totaal uitgaven in 2001				16.434.104	14.053.163	2.380.941	86%	

Inkomsten: zie volgende bladzijde

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz 4

STRUCTUREEL ONDERHOUD

Product 06.07.03 Begrotingspost: 33.102.A04

Overzicht planning versus realisatie inkomsten van projecten t/m 2001.

Program mejaar	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning: MP VVI 2002 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder = + over = -	Percentage realisatie
Inkomsten							
1997	316.020	Reconstructie krp.Europalaan Bladel etc.	JA	427.461	296.098	131.363	69%
1998	429 030 VRI.098	Reconstructie Oostelbeers-Middelbeers	JA	66 706	93 685	26 979	140%
		Vervangen van diverse VRI regelautomaten 1998 (NEN-norm)	JA	68.067	0	68.067	0%
2000	205.080	VRI PW205 / Poeldonk - Dungensebrug & asfaltoverlaging	JA	90.302	84.182	6.121	93%
Subtotaal inkomsten projecten t/m 2000 (Overloop)				652.536	473.964	172.451	73%
Programma 2001							
2001				0	0	0	0%
Subtotaal inkomsten projecten 2001				0	0	0	0%
Totaal inkomsten in 2001				652.536	473.964	178.571	73%

Uitgaven: zie vorige bladzijde.

Netto Structureel Onderhoud

15.781.568	13.579.198	2 202.369	86%
-------------------	-------------------	------------------	------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema:

15 463 922

Bijraming volgens de VJN 2001:

1.951.255

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema inclusief VJN 2001:

17.415.177

Van 2001 / naar 2002/2003:

-1.633.609

Volumes (netto) na de herverdeling volgens planning afd.INFRA:

15.781.568

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz.5

VERKEERSVEILIGHEIDSPROGRAMMA

Product: 06.05.03 Begrotingspost: 23.102.A01

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Programma jaar	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2001 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder = + over =	Percentage realisatie
Uitgaven							
1997	317.028	Aanleg rotonde 't Stuivertje te Eersel	JA	7.714	7.790	75	101%
1998	303.050	Aanleg rotonde Steenstraat Oud-Gastel	JA	52.185	12.529	39.656	24%
	324.062	Reconstructie Borretweg & Tolschestraat te Grave	JA	54.907	46.311	8.596	84%
	401.030	Aanleg rotonden A58 PW340 PW401 te Hoogerheide	JA	56.269	77.006	20.737	137%
	429.040	Reconstructie PW429 Oostelbeers - Middelbeers (1e & 2e fase)	JA	829.056	645.322	183.735	78%
1999	205.072	Doortrekking PW205 / 210 Helmond - Beek en Donk	JA	145.210	145.210	0	100%
	310.160	Aanleg 2 rotondes te Woudrichem	JA		1.117		
	322.030	Aanleg rotonde De Dubbelen te Eerde	JA	2.269	1.557	712	69%
2000	202.070	GVT / ESB project Breda - Baarle-Nassau	JA	50.823	48.243	2.581	95%
	205.074	Duurzaam veilig maatregelen Beek en Donk - Veghel	JA	226.890	226.890	0	100%
	321.060	Aanleg rotonde Gestelseweg Sint Michielsgestel	JA	1.125.375	1.019.193	106.182	91%
	904.040	GVT / ESB project Beek en Donk Lieshout - Gerwen	JA	49.916	42.305	7.611	85%
	GVT.200	GVT / ESB projecten regio Brabant Noord (komtraverses)	JA	176.521	112.806	63.715	64%
Subtotaal uitgaven projecten t/m 2000 (Overloop)				2.777.135	2.364.044	393.091	86%
2001	Programma 2001						
	Black-Spots / wegvakken						
	904.012	Beekseweg Lieshout	JA	158.823	9.704	149.119	6%
	<i>Investeringsruimte in 2001</i>						
	ESB-projecten						
	396.030	Gorle - Belgische grens & Heeze Leende Valkenswaard	JA	245.000	0	245.000	0%
	ESB.201	Optimalisering bestaande ESB-installaties	JA	140.713	0	140.713	0%
	Duurzaam veilig (projecten projecten derden en overdrachten)						
	115.010	(Her)inrichting Dinteloordseweg / Noordlangeweg Steenberg	JA	2.057.000	1.471.962	585.038	72%
	289.022	Kip 269 Tilburgseweg & wegvak tot rotonde Esbeek Hilvarenbee	JA	453.780	0	453.780	0%
	306.102	Rotonde Drie Hoefijzers Wagenberg	JA	660.670	704.264	23.593	103%
	310.170	Aanleg rotonde Stenenheul Waardhuizen	JA	1.092.703	895.297	197.405	82%
	441.030	Kom Erp	NEE	45.378	0	45.378	0%
831.010	Aanleg fietsvoorzieningen project Afgedamde Maas (bijdrage)	JA	340.335	331.816	8.519	97%	
Overdrachten							
628.022	Macharen Ravenstein (uit programma 2002)	JA	0	1.361.341			
Subtotaal uitgaven projecten 2001				5.175.364	4.774.364	400.980	92%
Totaal uitgaven in 2001				7.952.499	7.158.428	794.070	90%

VERKEERSVEILIGHEIDSPROGRAMMA

Product: 06.05.03 Begrotingspost: 33.102.A01

Overzicht planning versus realisatie inkomsten van projecten t/m 2001.

Programma jaar	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2001 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder = + over =	Percentage realisatie
Inkomsten							
1997	317.028	Aanleg rotonde 't Stuivertje te Eersel	JA	17.244	17.463	220	101%
1998	324.062	Reconstructie Borretweg & Tolschestraat te Grave	JA	0	0	0	0%
	401.010	Aanleg rotonde Abdijlaan te Woensdecht	JA	5.445	5.425	20	100%
	401.030	Aanleg rotonden A58 PW340 PW401 te Hoogerheide	JA	16.790	41.779	24.989	249%
	429.040	Reconstructie PW429 Oostelbeers Middelbeers (1e & 2e fase)	JA	268.638	255.873	12.765	95%
2000	321.050	Aanleg rotonde Gestelseweg Sint Michielsgestel	JA	160.184	160.184	0	100%
Subtotaal inkomsten projecten t/m 2000 (Overloop)				457.410	469.875	12.465	103%
2001	Programma 2001						
	310.170	Aanleg rotonde Stenenheul Waardhuizen	JA	317.646	229.557	88.090	72%
	904.010	Beekseweg Lieshout	JA	90.756	0	90.756	0%
Subtotaal inkomsten projecten 2001				408.402	229.557	88.090	0%
Totaal inkomsten in 2001				865.813	699.432	75.625	81%

Netto Verkeersveiligheidsprogramma

7.086.686	6.458.996	718.446	91%
------------------	------------------	----------------	------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringsschema: 7.086.686

Bijraming volgens de VJN 2001: 0

Van 2001 naar 2xxx: 0

Volumes (netto) na de hervordering volgens planning afd.INFRA: 7.086.686

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz 6

AANLEG EN RECONSTRUCTIE

Product: 06.06.01 Begrotingspost: 23.102.A02

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Programmajaar	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2005	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder = + over = -	Percentage realisatie
Uitgaven							
1994	210.001	Doortrekking PW205 / 210 Helmond Dierdonk (fonds)	JA	37.210	0	37.210	0%
1996	210.002	Archeologisch onderzoek PW205/210 (& 1% regeling)	JA	81.680	58.991	22.689	72%
	429.004	Aansluiting RW A58 / PW429 te Oirschot	JA	16.790	16.511	279	98%
1997	205.040	Doortrekking PW205 / 210 Helmond - Beek en Donk	JA	4.056.795	2.627.623	1.429.172	65%
	315.150	Noord Oostelijke omliegging Reusel & rotonde Hulselsedijk	JA	317.648	297.308	20.338	94%
	331.010	Aanleg rotonde Scheiweg te Gemert	JA	7.260	7.260	0	100%
	421.040	Reconstructie hoofdrijbaan en fietspad Langebergseweg te Gilze	JA	1.815	784	1.031	43%
2000	329.030	Beers - Cuijk (uitvoering gemeente / bijdrage)	JA	0	0	0	0%
Subtotaal uitgaven projecten t/m 2000 (Overloop)				4.519.197	3.008.478	1.510.719	67%
Programma 2001							
Hoofdrifbanen							
2001	204.120	Aansluiting A59 Waalwijk	JA	200.000	0	200.000	0%
	437.060	Marcharen Ravenstein (overdracht)	JA	200.000	2.695.454	2.495.454	1348%
	331.100	N279 - aansluiting Gemert N615 (wordt programma 2002) <i>Investeringsruimte in 2001</i>	NEE	249.579	0	249.579	0%
Fietspaden							
2001	427.010	Fietspaden Oisterwijk Haaren Boxtel (bijdr rotonde Laarakkers	JA	226.890	186.844	40.046	82%
	303.044	Fietspaden voormalige PW303 (bijdrage aan gem Steenberg)	JA	0	1.815.121		
Projecten in samenwerking met derden							
2001	452.042	Omliegging Vierden (bijdrage aan gem Deume)	JA	453.780	453.780	0	100%
	619.010	Rotonde Boskantseweg Sint Oedenrode (bijdrage)	JA	589.914	462.256	127.658	78%
	443.010	Aanleg Noordelijke randweg Sint Oedenrode (uit programma 2003)	JA	0	907.560		
	640.030	VRI Vosdonk Edden Leur	JA	136.134	103.896	32.238	76%
	619.030	VRI A2 Best	NEE	68.067	0	68.067	0%
	448.010	Aanleg krp. Sluis 13 Someren	NEE	158.823	0	158.823	0%
Subtotaal uitgaven projecten 2001				2.283.876	6.624.912	4.341.036	290%
Totaal uitgaven in 2001				6.803.073	9.633.391	2.830.317	142%

AANLEG EN RECONSTRUCTIE

Product: 06.06.01 Begrotingspost: 33.102.A02

Overzicht planning versus realisatie inkomsten van projecten t/m 2001.

Programmajaar	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2005	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder = + over = -	Percentage realisatie
Inkomsten							
1996	429.004	Aansluiting RW A58 / PW429 te Oirschot	JA	0	300.146		
1997	205.040	Doortrekking PW205 / 210 Helmond Beek en Donk	JA	111.176	60.580	50.596	54%
Subtotaal inkomsten projecten t/m 2000 (Overloop)				111.176	360.726	50.596	324%
Programma 2001							
Subtotaal inkomsten projecten 2001				0	0	0	
Totaal inkomsten in 2001				111.176	360.726	50.596	324%

Netto Aanleg en Reconstructie

Beschikbare volumes (netto) uit het Investeringschema:
Bijraming volgens de VJN 2001:
Onvoorzien (Onderdeel van A&R):
Volumes (netto) na de herverdeling volgens planning atd.INFRA:

6.691.897	9.272.665	2.880.814	139%
6.238.117	0	453.780	
6.691.897			

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz 7

Project Terheijdenseweg PW306 Breda - Terheijden

Product: 06.06.01 Begrotingspost: 23.102.I01

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Programma majaar	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder +/- over +/-	Percentage realisatie
		Uitgaven					
2001	306 150	Onderdelen: 01A Aanneemsom D&C 02A Onvoorzien extra uitgaven 04A Verleggen kabels en leidingen 19A Kunstzinnige bijdrage 21A Milieutechnische zaken 30B Onwerp en contract 31B Juridische bijstand 32B Rekenvergoedingen inschrijvers 33B Ondersteuning Designfase 34B Ondersteuning Constructiefase 35B Onvoorzien 00C Grondverwerving 01D Aanneemsom Onderhoud	JA		1 076 522 210 749 88 125 6 652 622 868		
Totaal uitgaven in 2001				1.425.324	2.004.917	-579.593	141%

Project Terheijdenseweg PW306 Breda - Terheijden

Product: 06.06.01 Begrotingspost: 33.102.A02

Overzicht planning versus realisatie inkomsten van projecten t/m 2001.

Programma majaar	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder +/- over +/-	Percentage realisatie
		Inkomsten					
2001	306 150	Bijdrage de Boer-regeling (Min Van V&W)	JA				
Totaal inkomsten in 2001							

Netto Terheijdenseweg

1.425.324	2.004.917	579.593	141%
------------------	------------------	----------------	-------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema:

1 425 324

Bijraming volgens de VJN 2001:

0

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema inclusief VJN 2001:

1.425.324

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz.8

VOORBEREIDINGSKOSTEN

Product: 06.06.04 Begrotingspost: 23.102.A03

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Wegvak / overfd	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP-VVI 2001 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder 1 over 2	Percentage realisatie
		Uitgaven					
N257	301.08V	Renovatie rijbaan Steenbergen- Sint Philipsland			47.316		
N260	260.02V	Omlegging Baarle-Nassau			4.495		
	422.05V	Aanleg omlegging Alphen			88.089		
	422.07V	Planstudie komproblematiek Baarle-Nassau / - Hertog			373		
	422.08V	Herinrichting PW422 Alphen Baarle-Nassau			16.956		
	422.MER	Omlegging Baarle-Nassau, MER			38.847		
N261	261.DVM	N261 Tilburg Waalwijk DVM			24.048		
	261.MER	N261 planstudie/tracé MER Tilburg-Waalwijk			31.901		
	204.12V	Aanleg rotondes aansluiting PW204/A59.			96.039		
N264	264.03V	Rijbaan Volkel- Mill en rotonde Mill			26.903		
	264.04V	Aanleg rotonde Wilhelminastraat Uden			15.875		
	264.05V	Aanleg rotonde Velmolenstraat Uden			14.987		
	264.08V	Duurzaam veilig inrichten kom Haps.			7.055		
N266	266.01V	Aansluiting N266/A67 Someren			16.184		
	266.02V	Kruispunten lange Zuid-Willemsvaart N266			9.720		
	448.01V	Aanleg kruispunt sluis 13 Someren			34.976		
N268	115.01V	Herinrichting Dinteloordsedijk Noordiangeweg			32.627		
N269	269.02V	Rotonde N269 Tilburgseweg rotonde Esbeek			41.269		
	315.17V	Aanleg rotonde Esbeek en renovatie rijbaan			21.666		
N277	277.01V	Rotondes PW326/N277 Volkelseweg			61.626		
	277.02V	Rotonde PW326/N277 De Quayweg			66.364		
	277.03V	Planstudie Zeeland			129		
	326.06V	Aanleg rotonde PW326/902 Zeeland Reekermolen			7.572		
	326.13P	PW326 planstudie duurzaam veilig			760		
N279	205.04V	Omlegging Beek en Donk & Veghel- Boerdonk			83.186		
N284	316.MER	MER&Tracee-studie PW316 Eersel-Reusel.			182.088		
N285	285.03V	Rotonde PW306 Wagenberg			3.067		
	306.10V	Rotonde Drie Hoefijzers Wagenberg			38.124		
	306.15V	PW306 Breda Terheijden			249.620		
	306.16V	Rotonde PW306 Wagenberg			2.286		
N289	401.03V	Rec.kruispunten Hoogerheide PW401/A48 en			88.149		
N322	310.17V	Aanleg rotonde Stienenheul Waardhuizen.			9.900		
N324	324.11V	Beplantingswerken PW324 Grave Oss			22.912		
	324.13V	Rotonde Corridorweg Reek			21.060		
N389	407.05V	Brug Zwartenberg Etten-Leur			10.665		
N394	410.01V	Etten-Leur Rijsbergen			36.020		
	410.02V	Etten-Leur Rijsbergen, programma SO 2001			4.859		
N395	429.01V	Oirschot Hilvarenbeek, kom Diessen			11.422		
	429.03V	Reconstructie kommen Oostel-en Middelbeers			89		
	429.05V	Oirschot (Steenoverweg) Oostelbeers (Langereijt)			19		
N396	445.08V	Rotonde Leenderweg Valkenswaard N396/PW4			18.045		
	445.10V	Valkenswaard Leende			18.141		
N612	333.05P	Planstudie kruispunt PW333 bij sluis X			43.138		
N615	331.10V	PW331 Gemert Beeksedijk aansluiting PW205			12.853		
	904.01V	Lieshout Beek en Donk (nabij Bavaria),			40.662		
N617	321.06V	Rotonde Gestelseweg PW321			14.980		
	321.DTM	PW321 Digitaal Terrein Model			8.775		
	321.PLN	Planstudie PW321 Hoogstraat Nieuwe Dijk			14.598		
	321.VPR	Verkeersprognose PW321 / PW205 / A50			3.949		
	817.03V	Gestelseweg Hoogstraat N617 (rotonde)			0		
N621	455.03V	PW455 Boxmeer Oeffelt, planstudie			18.916		
N624	427.01V	Reconstructie Oisterwijk Haaren Boxtel			9.474		
N626	436.05V	Extra onderhoud districten 2000 fietspaden PW436			4.805		
	436.10V	PW436 kom Maren-Kessel			13.500		
N626	437.06V	PW437 Lithoijen Ravenstein			3.466		
	626.01V	VRI277 Erfsestraat Ravenstein			25.977		
N640	305.10V	Flitspaden Vossendaal Etten-Leur N640			14.237		
	305.11V	PW305 SO Oudenbosch Hoeven Etten-Leur			10.807		
algemeen	VBK.098	voorbereidingskosten 1998			107.546		
	VBK.099	voorbereidingskosten 1999			319.153		
	VBK.200	voorbereidingskosten 2000			182.193		
	VBK.201	voorbereidingskosten 2001			397.043		
Districten	DIS.20V	Extra onderhoud districten 2000			25.780		
hectometring	HMB.20V	Actualisering N-nummering en hectometring			32.539		
ontsnippering	OSP.201	Ontsnipperingsprogramma 2001			3.456		
OVL	VRL.21V	Openbaar verlichtingsbestekken 2001.			2.907		
PPS	PPS.200	Voorbereidende werkzaamheden PPS-aanpak			39.960		
renovatie OVL	RVL.01V	Renovatie openbare verlichting 2001			24.013		
telematica	TEL.201	Voorbereiding telematicaprojecten 2001			10.797		
vervangen VRI	VRI.021	Vervangen van VRI s en regelautomaten in			0		
vervangen VRI	VRI.022	Vervangen van VRI s en regelautomaten in			0		
		Totaal uitgaven in 2001		3 176 482	2.815.028	361 433	89%

Inkomsten: zie volgende bladzijde

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz.9

VOORBEREIDINGSKOSTEN

Product: 06.06.04 Begrotingspost: 33.102.A03

Overzicht planning versus realisatie inkomsten van projecten t/m 2001.

Wegvak / overrijp	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning NP VVI 2002 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder P + over P +	Percentage realisatie
		Inkomsten					
N267	310.17V	Aanleg rotonde Stenenheuvel & bijbehorende			49.462		
N285	306.15V	PW306 Breda Terheijden.			206.176		
algemeen	VBK.099	Voorbereidingskosten 1999 (Inkomsten)			39.345		
	VBK.200	Voorbereidingskosten 2000 (Inkomsten)			14.595		
	VBK.201	Voorbereidingskosten 2001 (Inkomsten)			18.866		
		Totaal inkomsten in 2001		226.890	326.444	101.554	145%

Uitgeven: zie vorige bladzijde.

Netto Voorbereidingskosten

2.949.571	2.486.565	462.987	84%
------------------	------------------	----------------	------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema:

3.754.578

Bijraming volgens de VJN 2001:

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema inclusief VJN 2001:

3.754.578

Vanuit Ontarippering:

134.319

Verschuiving in Jaarvolumes:

939.326

Volumes (netto) na de herverdeling volgens planning afd.INFRA:

2.949.571

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz.10

TELEMATICA

Product: 06.05.03 Begroefingspost: 23.102.A08

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Programma maatschap	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning: MP VVI 2002 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting order " -" over " -"	Percentage realisatie
Uitgaven							
2001	A11 010	Functionele snelheidsadviesing bij VRI's (ODYSA)	JA		82 884		
	A13 010	Praktijkproef Dynamische Snelheidsinformatie	JA		158 811		
	A15 010	Co-financiering project PROSPER	JA		0		
	A21 010	Alternatieve wegverlichting	JA		44 550		
	B21 010	Rotondedosering op de N289 te Hoogerheide	JA		0		
	B26 010	Functioneren van verkeersregelinstallaties	JA		81 319		
	D38 010	Inhuren DVM-expertise	JA		27 943		
	Totaal:				680.670	393.508	287.164

Netto Telematica

680 670	393.508	287.164	58%
----------------	----------------	----------------	------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringsprogramma:

1 361 340

Bijraming volgens de VJN 2001:

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringsprogramma inclusief VJN 2001:

1.361.340

Naar 2002:

-680.670

Volumes (netto) na de herverdeling volgens planning afd.INFRA:

680.670

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

biz 11

ONTSNIPPERING

Product: 06.06.01 Begrotingspost: 23.102.A07

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Programma	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2004	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitvoering onder +/- Over +/-	Percentage realisatie
		Uitgaven					
2001	202 042	Faunapassage onder de PW202 Ulvenhout - Chaam	JA		76 011		
	410 022	Faunapassage onder de PW410 Etten Leur - Rijsbergen	JA		50 000		
	626 026	Eco-duiker N626 Litholjen - Ravenstein (bijdrage gem Oss	JA		136 134		
	315 172	Natuurontwikkelingszone 'De Aalsl'	JA				

Netto Ontsnippering

226.890	262.145	36.255	116%
----------------	----------------	---------------	-------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema: 671 595

Bijrming volgens de VJN 2001: 0

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema inclusief VJN 2001: **671.595**

Naar voorbereidingskosten: -134.319

Naar 2002: -310.386

Volumes (netto) na de herverdeling volgens planning sfd JNFRA: **226.890**

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz 12

DOORSTROMINGSMAATREGELEN

Product: 06.09.01 Begrotingspost: 23.102.K01

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten th2001.

Programma jaar	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2004	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting order = + over = -	Percentage realisatie
		Uitgaven					
2001	DVM 204	DVM-project Tilburg Waaiwijk PW204	JA		14 213		

Netto Doorstromingsmaatregelen

136.134	14.213	121.921	10%
----------------	---------------	----------------	------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema:

136 134

Bijraming volgens de VJN 2001:

0

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema inclusief VJN 2001:

136.134

Volumes (netto) na de herverdeling volgens planning afd V&V

136.134

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang Investerings programma
VVI 2001**

blz.13

GRONDVERWERVING

Product: 06.08.01 Begrotingspost: 23.102.A05

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Programma	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2004	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting order = + over = -	Percentage realisatie
Uitgaven							
1996	201 010	Douanecomplex Nispen	JA		64		
	202 011	Kom Chaam	JA		7 275		
	427 001	Boxtel - Haaren - Oisterwijk (De Gever 13)	JA		38 176		
	429 012	Oirschot - Hilvarenbeek De Beerzen	JA		135 435		
	998 001	Verleggen fietspad voormalige T23 (zaak Bellén)	JA		8 003		
	GRD.HER	Grondtransacties ivm Wet Herverdeling Wegen	JA		811		
1997	331 031	Reconstructie PW331 Gemert - Elsendorp	JA		681		
	429.011	PW 429 kommen Middel- en Oostelbeers	JA		16.049		
1998	205.079	PW205 Omlegging Beek en Donk	JA		1.053.912		
2000	436 022	Empel - Lith - Oss	JA		434		
	GRD 200	Incidentele grondtransacties 2000	JA		6.173		
		Subtotaal uitgaven projecten t/m 2000 (Overloop)			1.266.813		
2001	GRD 201	Programma 2001 Incidentele grondtransacties 2001	JA		40 149		
	GRD 201	Grondanalyse 2001 (bureau MM)	JA		13 440		
	308 152	Breda Terheijden	JA		622 868		
	331 101	PW205 - Gemert (Beeksedijk)	JA		43 929		
	289 014	Stoppen opstellen Putseweg 34 Putte	JA		0		
	422 052	Omlegging Alphen	JA		324 627		
	427 014	Boxtel - Haaren Oisterwijk	JA		94 094		
	429 014	Oirschot Hilvarenbeek ged Langereijt	JA		77 977		
		Subtotaal uitgaven projecten 2001			1.217.085		
Totaal uitgaven in 2001				3.317.133	2.483.898	833.236	75%

GRONDVERWERVING

Product: 06.08.01 Begrotingspost: 33.102.A05

Overzicht planning versus realisatie inkomsten van projecten t/m 2001.

Programma	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2004	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting order = + over = -	Percentage realisatie
Inkomsten							
1996	201 010	Verkoop Douanecomplex Nispen	JA		299 104		
	427.001	Boxtel - Haaren - Oisterwijk (de Gever 13)	JA		284.573		
1997	429.011	PW 429 kommen Middel- en Oostelbeers	JA		0		
1998	205.079	PW205 Omlegging Beek en Donk	JA		0		
1999	322 032	Rotonde Eerdsebaan / Kapelstraat Eerde (Veghel)	JA		0		
	GRD 099	Incidentele grondtransacties 1999	JA		0		
	HSL.099	Verkoop grond t/bv HSL-Zuid	JA		0		
2000	GRD 200	Incidentele grondtransacties 2000	JA		147.842		
		Subtotaal inkomsten projecten t/m 2000 (Overloop)			435.835		
2001	GRD 201	Incidentele grondtransacties 2001	JA		58 600		
	306 152	Breda - Terheijden (dekking uit project)	JA		622 868		
		Subtotaal inkomsten projecten 2001			681.469		
Totaal inkomsten in 2001				1.361.341	1.117.304	244.037	82%

Netto Grondverwerving

1.955.793	1.366.594	70%
------------------	------------------	------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringsprogramma:
Bijraming volgens de VJN 2001:
Van 2001 naar 2002 en 2004:

4 247 383
0
2.291.590

Volumes (netto) na de herverdeling volgens planning aftd V&V:

1.955.793

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz 14

MONITORING MEETNET

Product: 06.01.10 Begrotingspost: 23.109.J02

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Program majaar	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2001 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting order + + overst.	Percentage realisatie
		Uitgaven					
2001		Diversen	JA	234.151	233.421	730	100%

Netto MONITORING MEETNET

234.151	233.421	730	100%
----------------	----------------	------------	-------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema:

234 151

Bijraming volgens de VJN 2001:

0

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema inclusief VJN 2001:

234.151

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang Investerings programma
VVI 2001**

blz.15

Stedelijke Gebieden

Product: 06.01.08 Begrotingspost: 23.102.A08

Overzicht planning versus realisatie uitgaven van projecten t/m 2001.

Programma	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning uitgaven volgens MP VVI 2001-2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitvoering onder 1 over 2	Percentage realisatie
		Electronische controle systeem					
	B5E I84	Uitbreiding elektronisch snelheids- en roodlichtcontrolesyst. (gem Eindhoven)	JA		0		
	B5E I29	Plaatsen snelheids-/roodlichtcamera s achtal kruispunten (gem Eindhoven)	JA		0		
	B5S H13	Bijdrage in snelheids-/roodlichtcamera s (gem s-Bosch)	JA		0		
	B5S H28	Plaatsen snelheids-/roodlichtcamera s Bruiensingel (gem s-Bosch)	JA		23 143		
	B5S H29	Plaatsen kasten t.b.v. snelheidsmetingen hoofdwegennet (gem s-Bosch)	JA		29 949		
	B5T I25	Plaatsen snelheids-/roodlichtcamera s zesal locaties (gem Tilburg)	JA		30 503		
	B5T I38	Plaatsen snelheids-/roodlichtcamera's drietal locaties (gem Tilburg)	JA		67 159		
	B5S H21	Plaatsen snelheids-/roodlichtcamera s (gem s-Bosch)	JA		20 239		
		Fietsstallingen					
	B5S H87	Bewaakte fietsenstalling in parkeergarage Wolvenhoek (gem s-Bosch)	JA		0		
	B5S H16	Capaciteitsverdubbeling fietsenstalling Burg Loeffplein (gem s-Bosch)	JA		10 325		
		Fietsroutes					
	B5E I38	Aanleg fietspad Ceramlaan-Celebestaan (gem Eindhoven)	JA		8 395		
	B5S H38	Aanpassen fietsroute en rotonde Larenweg-Zwartbroekweg (gem s-Bosch)	JA		62 622		
	B5T I17	Aanleg fietspad langs de Zuiderkruisweg (gem Tilburg)	JA		12 184		
	B5T I19	Aanbrengen toplaag op fietssuggestiestroken (gem Tilburg)	JA		1 381		
		Overige projecten					
	B5E I16	Rotonde kruispunt Hutzigalaan-Castilleelaan (gem Eindhoven)	JA		46 966		
	B5H L22	Herinrichting aansluiting Jan Steenlaan-Venuslaan (gem Helmond)	JA		159 413		
	B5H L22A	Aanleg 10-tal 30 km/h gebieden (gem Helmond)	JA		59 191		
	B5H L22B	Aanpassen fietsroute en rotonde Larenweg-Zwartbroekweg (gem s-Bosch)	JA		11 835		
	B5S H31	Inrichten 30km-zone Muntel-Vliert (gem s-Bosch)	JA		21 128		
	B5E I23	Reconstructie kruispunt Leenderweg-Pluslaan (gem Eindhoven)	JA		15 882		
	B5E I28	Reconstructie kruispunt Olrachotsedijk-Spotterweg (gem Eindhoven)	JA		0		
		Lightrail					
	B5I R81	Studie Interregiospoor Tilburg	JA		3 145		
Totaal uitgaven in 2001				809.090	580.718	228.372	72%

Netto Stedelijke Gebieden

809.090	580.718	228.372
----------------	----------------	----------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema:
Bijraming volgens de VJN 2001:

809 090
0

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema inclusief VJN 2001:

809.090

Alle bedragen in € !!

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz 16

Stimuleringsregeling Verkeer & Vervoer

Product: 06.01.05 Begrotingspost: 23.102.F01 / 33.102.B01

Overzicht planning versus realisatie uitgaven / inkomsten van projecten t/m 2001.

Programma maats	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2002 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder + over =	Percentage realisatie
		Uitgaven					
1996	KRP.022	Aanleg busbanen te Nuenen PW208 (Uitvoering Prov.Noord-Brabant)	JA		24.958		
1997	KRP.034	Algemeen budget halte- en stallingsvoorzieningen 1997	JA		45.411		
1998	KRP 043	Doorstromingsmaatreg HOV-tijn Berkel Enschof Udenhout	JA		20 666		
	KRP 513	Aanpak verkeersveiligheid op de Hasseltrotonde te Tilburg	JA		5 315		
	KRP 528	Aanleg 1e fase 30-km/uur zone in de kern Oudenbosch	JA		17 448		
	KRP 536	Aanleg 30 km/uur zone in de MAVO-wijk te Ravenstein	JA		0		
	KRP 561	Reconstructie Kruispunt Europaweg-Beneluxweg te Oosterhout	JA		38 118		
	KRP 566	Aanleg 30 km/uur zone Orthen-west te s-Hertogenbosch	JA		3 668		
	KRP.766	Fietsbrug Wilhelminakanaal en fietsvoorz. Wilhelminastr.te Dongen	JA		238.793		
1999	FTS 007	Aanleg fietspad langs de Gijzenrooiseweg (gemeente Geldrop)	JA		0		
	FTS 008	Fietspad Schalk-Reek (gemeente Landerd)	JA		35 292		
	FTS 010	Herinrichting en aanleg fietspad Nieuwe Rieiseweg (gem Goirle)	JA		57 619		
	FTS 012	Voorbeeldfietsroute Breda	JA		0		
	KRP 044	Verbetering regionaal knooppunt Mgr Schaepmanlaan (gem Dongen)	JA		2 400		
	KRP 351	Aanleg carpoolp Tilburgseweg te Sprang Capelle (gem Waalwijk)	JA		40 023		
	KRP 575	Rec v d Moersedr Heibloemstr Middelstr Nieuwe Weg (gem LoZ)	JA		0		
	KRP 578	Reconstructie krp Noordelijke Rondweg Konijnenberg (gem Breda)	JA		76 561		
	KRP 581	Rec Terheijdenseweg ged Speelhuisln-Nrd Rondweg (gem Breda)	JA		112 379		
	KRP 74A	Aanleg fietspad langs PW 205 te Helmond	JA		60 580		
	KRP 775	Fietspad Mary Zeldenuslaan (gemeente Gilze en Rijen)	JA		14 558		
	KRP 778	Aanleg fietspaden langs de Zevenheuvelenweg (gemeente Tilburg)	JA		0		
	KRP 780	1e fase fietspaden langs de Gemuliehoekenweg (gem Oosterwijk)	JA		36 053		
	KRP 781	Aanleg fietspaden langs en herinr v d Pr Kennedylaan (gem R daal)	JA		65 798		
	KRP 782	Aanleg fietspad langs de Thorbeckelaan (gemeente Roosendaal)	JA		0		
	KRP 785	Aanleg fietspaden in de Wilhelminalaan (gemeente Oosterhout)	JA		253 096		
	KRP 791	Aanleg fietspad langs de Gestelsseweg (gemeente Boxtel)	JA		0		
	KRP 792	Verbeteren fietsverbinding Westerpark (gemeente s-Hertogenbosch)	JA		20 874		
	KRP 794	Aanleg fietsp langs de Esscheestr en de St. Elisabethstr (gem Vught)	JA		37 233		
	KRP 795	Aanleg recr fietspad naar het Natuur Educatief Centrum (gem Boeket)	JA		0		
	KRP 798	Aanleg fietspad langs de Beerseweg (gemeente Mill)	JA		87 416		
	KRP 799	Aanleg recreatieve fietspaden op een tweetal dijkvakken (gemeente Cuijk)	JA		0		
	PVA 002	Voorbeeldfietsroute Mariahelde-Veghel-Eerde	JA		0		
	PVA 003	Voorbeeldfietsroute Grauwe Polder te Etten-Leur	JA		0		
	PVA 004	Voorbeeldfietsroute Maasdonk	JA		0		
	PVA 005	Voorbeeldfietsroute Zundert-Effen	JA		0		
	PVA 007	Voorbeeldfietsroute Heideweg te Gilze en Rijen	JA		0		
	PVA 009	Voorbeeldfietsroute Het halve zolenlijntje te Geertruidenberg	JA		11 345		
	PVA 010	Voorbeeldfietsroute Molenstraat Muldersseweg Abcovenseweg te Goirle	JA		7 941		
	PVA 011	Voorbeeldfietsroute Haps-Rijkevoort	JA		3 081		
	VKV 002	Aanleg VRI Hambakenweg Hambakenwetering (gem s-Hertogenbosch)	JA		32 672		
	VKV 004	Aanleg 30-km zone centrum Cuijk	JA		0		
	GDU.999	Overige kosten Mobiliteit/GDU 1999	JA		1.845		
2000	ALG 001	Vervoermanagement onderwijsinstellingen Paleiskwartier te s-Hertogenbosch	JA		0		
	ALG 002	Aanleg transferium De Vliert te 's Hertogenbosch	JA		193 208		
	CAR 001	Uitbreiding carpoolplaats Hooipolder in de gem Geertruidenberg	JA		44 470		
	DOV 003	Aanleg halte- en stallingsvoorzieningen in de gemeente Woensdrecht	JA		0		
	FTS 014	Aanleg/reconstructie fietspaden langs de Eindssestr (gem Dongen)	JA		69 442		
	FTS 015	Aanleg fietspad langs de verb O Randweg Europain (gem Gilze/Rijen)	JA		0		
	FTS 016	Aanleg fietstunnel St Elisabethzelenhuis te Tilburg	JA		136 778		
	FTS 017	2e fase fietspaden langs de Gemuliehoekenweg (gem Oosterwijk)	JA		102 789		
	FTS 018	Aanleg fietsv Teisterbandln-v d Merwedeln-Akkerln-rotonde (gem Waalwijk)	JA		147 474		
	FTS 020	Aanleg fietspaden langs de Kattenstraat te Etten-Leur	JA		0		
	FTS 023	Aanleg vrijl fietspad langs de O L Vrouwstraat te Zegge (gem Rucphen)	JA		0		
	FTS 025	Aanleg fietsvoorz langs de Burg Schnelderslaan te Roosendaal	JA		28 928		
	FTS 026	Aanleg fietsvoorz langs de Bredaseweg en de Wilhelminalaan te O hout	JA		25 438		
	FTS 027	Aanleg fietsvoorz langs de Rielveldenweg zuid te s Hertogenbosch	JA		243 746		
	FTS 028	Aanleg fietsvoorzieningen langs de Pettelaarseweg te s-Hertogenbosch	JA		211 266		
	FTS 029	Aanleg fietspadverlichting langs de Stevenbeekseweg (gem Sint Anthonis)	JA		0		
	FTS 030	Aanleg recr fietspad de Heusdense brug Z Maasdijk (gem Heusden)	JA		0		
	FTS 031	Aanleg fietsvoorzieningen langs de Van Konijnenburgweg (gem BoZ)	JA		37 832		
	FTS 032	Aanleg fietsvoorzieningen langs de Gagelboslaan (gem BoZ)	JA		65 324		
	FTS 033	Aanleg fietspad Steenberg-Kruisland (gem Steenberg)	JA		471 786		
	FTS 034	Aanleg fiets voertgangerstunnel Parklaan (gem Etten-Leur)	JA		0		
	FTS 035	Herinrichting Gebrande Hoefstraat (gem Rucphen)	JA		9 824		
	FTS 036	Aanleg fietspad Loon op Zand - de Moer (gemeente Loon en Zand)	JA		124 064		
	FTS 037	Aanleg fietsvoorz Dijksterhuislaan-Lovense Kanaaldijk (gem Tilburg)	JA		35 227		
	FTS 038	Aanleg fietsvoorzieningen langs de Noordhoekring (gem Tilburg)	JA		704 704		
	FTS 039	Reconstructie Venneweg (gem Goirle)	JA		25 962		
	FTS 040	Aanleg fietsvoorzieningen/reconstructie Dr Ariensstraat (gem Goirle)	JA		7 658		
	FTS 041	Aanleg fietspad Zeelandsedijk (gem Uden)	JA		103 299		
	VKV 013	Aanleg 30 km-zone Nuenen-Oost Gerwen en wijk Eeneind (gem Nuenen)	JA		46 966		
	VKV 014	Reconstr Eindhovenseweg e o (gemeente Geldrop) (deel 2000)	JA		204 696		
	VKV 015	9-tal 30 km zones Cranendonck	JA		89 799		
	VKV 017	30 km zone Veldhoven Dorp (gem Veldhoven)	JA		0		
	VKV 018	60 km weg Geldropseweg en Oostrikkerweg (gemeente Heeze-Leende)	JA		0		

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz 17

Stimuleringsregeling Verkeer & Vervoer

Product: 06.01.05 Begrotingspost: 23.102.F01 / 33.102.B01

Overzicht planning versus realisatie uitgaven / inkomsten van projecten t/m 2001.

Programma maand	Projectcode	Projectomschrijving	Realisatie	Planning t/m t/m 2002 - 2006	Realisatie t/m t/m 2001	Uitgaven opdraken over s.	Percentage realisatie
	VKV 021	30-km/h zone West II te Dongen	JA		8 532		
	VKV 022	30-km/h zone kern Gravenmoer te Dongen	JA		0		
	VKV 023	30-km/h zone wijk Oisterwijk-west	JA		39 485		
	VKV 024	Aanleg 30 km-zone in centrum Rijen (gemeente Gilze en Rijen)	JA		16 976		
	VKV 025	30-km/h zone in de kern Molenschot gemeente Gilze en Rijen	JA		10 687		
	VKV 028	3e fase 30-km/h zone in de kern Moergestal in de gemeente Oisterwijk	JA		24 385		
	VKV 029	Rotonde Beiaard-Tolhuislaan-Parklaan incl fietspaden te Etten-Leur	JA		0		
	VKV 030	30-km/h zone wijk Etten-Leur-noord	JA		16 067		
	VKV 031	30-km/h zone in de wijk Griet te Etten-Leur	JA		5 534		
	VKV 034	Aanleg 30 km-zone in kern Standdaarbuiten (gemeente Moerdijk)	JA		32 160		
	VKV.035	Aanleg 30 km-zone in de wijk Fijnaart-Oost (gemeente Moerdijk)	JA		40 166		
	VKV 036	Aanleg 30 km-zone in Klundert Centrum Oost en Zuid (gem Moerdijk)	JA		60 949		
	VKV 037	30-km/h zones in een aantal gebieden in de gemeente Breda	JA		0		
	VKV 038	30-km/h zones in een zevental kernten in de gemeente Woudrichem	JA		0		
	VKV 041	Rotonde Harendonkweg Donksedreef-St. Teunlan te s-Hertogenbosch	JA		0		
	VKV 042	30-km/h zones in een achtal gebieden te s-Hertogenbosch	JA		8 622		
	VKV 043	30-km/h zones in een viertal gebieden te Vught	JA		44 993		
	VKV 044	30-km/h zone kern Zeeland (gemeente Landerd)	JA		19 318		
	VKV 045	30-km/h zones in een viertal gebieden in de gemeente Berheze	JA		0		
	VKV 047	30-km/h zone in de wijken Klenshoef en Kinderbos te Sint-Oedenrode	JA		166 220		
	VKV 048	Aanleg 30 km-zone in de wijk Veghel zuid (gemeente Veghel)	JA		162.889		
	VKV 050	Herinrichting kern Helmolen (gem Bergen op Zoom)	JA		16 488		
	VKV 051	Reconstructie kruispunt N262-Zonnelanstraat (gem Roosendaal)	JA		0		
	VKV 052	Aanleg rotonde Schoonhout-Couperuslaan-Parklaan (gem Etten-Leur)	JA		0		
	VKV 053	Aanleg rotonde F van Edenstr A. van Berchemlaan-Parklaan (gem Etten-Leur)	JA		0		
	VKV 054	Aanleg 60 km/h zone recreatiegebied Hoeven (gem Halderberge)	JA		24 708		
	VKV 055	Herinrichting Noorderstraat en Rucphensebaan (gem Rucphen)	JA		50 097		
	VKV 056	Herinrichting Lage Zegstraat (gem Rucphen)	JA		10 891		
	VKV.057	Aanleg 30 km/h zones wijken Branden en Kerfinge/Vissenberg (gem Rucphen)	JA		27 703		
	VKV 058	Aanleg 30 km/h zones Sleuwijk Hank en Dussen (gem Werkendam)	JA		141 035		
	VKV 059	Aanleg 60 km/h zone de Riith (gem Breda)	JA		25 661		
	VKV 060	Aanleg 30 km/h zone Heuvel-oost (gem Breda)	JA		10 789		
	VKV 061	Reconstructie kruispunt Gen Maczekstr Korte Ploegstraat (gem Breda)	JA		220 351		
	VKV 062	Reconstructie krp Bredaseweg-Glizerbaan-Conservatoriumlaan (gem Tilburg)	JA		72 242		
	VKV 063	Aanleg diverse 30 km/h zones (gem Tilburg)	JA		98 883		
	VKV 064	Aanleg 30 km/h zone centrum Gilze (gem Gilze en Rijen)	JA		4 634		
	VKV 065	Reconstructie kruispunt Lange Wagenstr Nieuwstr (gem Gilze en Rijen)	JA		-1 251		
	VKV 066	Reconstructie kruising Van Malsenstraat-Tilburgseweg (gem Goolrie)	JA		9 046		
	VKV 067	Herinrichting Anjerstraat-Rembrandtstraat-Stuisweg (gem Dongen)	JA		124 025		
	VKV 068	Herinrichting Slophooweg en Lieshoutsedijk (gem Sint Oedenrode)	JA		11 594		
	VKV 069	Aanpass kruispunten Rogstr en Rode Eiklaan met de Nieuwedijk (gem Uden)	JA		0		
	VKV 070	Herinrichting centrum Drunen (gem Heusden)	JA		54 159		
	VKV 071	Reconstructie kruispunt Jacob Maerlantstraat Gestelseweg (gem s Bosch)	JA		76 689		
	VKV 072	Aanleg 60 km/h zone Tongeren (gem Boxtel)	JA		22 235		
	VKV 073	Aanleg 30 km/h zone Escharen (gem Grave)	JA		0		
	GDU.000	Overige kosten Mobiliteit/GDU 2000	JA		605		
		1e ronde 2001					
2001	DOV 004	Verbeteren halte- en stallingsvoorzieningen (gem Landerd)	JA		24 170		
	DOV 005	Verbeteren halte- en stallingsvoorzieningen (gem Mill)	JA		38 118		
	FTS 042	Voorbeeldfietsroute Hescheweg (gem Oss)	JA		0		
	FTS 043	Aanleg fietspad Grauwe Polder (gem Etten-Leur)	JA		0		
	FTS 046	Gebiedsgewijze aanpak fietsroutes buitengebied (gem Bemheze)	JA		93 025		
	FTS 049	Noordelijke oost-west fietroute (gem Oisterwijk)	JA		514 360		
	FTS 051	Reconstructie fietspaden langs de Van Beethovenlaan (gem Roosendaal)	JA		280 402		
	FTS 052	Aanleg fietspad langs de Zalmweg te Raamsdonksveer (gem Geertruidenberg)	JA		0		
	FTS 053	Aanleg fietspad langs de A27 tussen Nieuwendijk en De Tol (gem Werkendam)	JA		0		
	FTS 054	Aanleg recreatief fietspad op de Aakvlaaidijk (gem Werkendam)	JA		10 959		
	FTS 055	Aanleg fietspaden langs de Groenstraat in de kern Prinsenbeek (gem Breda)	JA		0		
	FTS 056	Fysieke scheiding hoofdrijbaan centrumering en fietsstroken (gem Oosterhout)	JA		0		
	FTS 057	Reconstructie Julianastraat Burgemeester van Erpstraat (gem Oss)	JA		0		
	FTS 058	Aanleg fietspad Balkweg (gem s-Hertogenbosch)	JA		0		
	FTS 059	Aanleg fietsbrug Bruijstensingel (gem s-Hertogenbosch)	JA		0		
	FTS 060	2e fase uitbreiding stallingsvoorzieningen binnenstad (gem s-Hertogenbosch)	JA		22 998		
	FTS 061	Fietsvoorzieningen Voederheil in de kern Zeeland (gem Landerd)	JA		163 361		
	FTS 062	Herinrichting Vierlingsbeekseweg te Overloon (gem Boxmeer)	JA		0		
	OOT 001	Uitbreiding van containerterminal en Regionale Overslag Centrum Oss	JA		131 342		
	OOT 002	Uitbreiding van containerterminal (gem s Hertogenbosch)	JA		263 773		
	VKV 074	Reconstructie Eindhovenseweg e o (gem Geldrop)	JA		204 696		
	VKV 076	Invoering maatregel "Voorrang Fietsers Van Rechts (gem Veldhoven)	JA		64 520		
	VKV 077	Aanleg eifal 30-km/h zones (gem Geldrop)	JA		192 383		
	VKV 078	Invoering maatregel "Voorrang Fietsers Van Rechts (gem Helmond)	JA		10 895		
	VKV 079	Herinrichting Geldropseweg buiten de bebouwde kom (gem Heeze)	JA		0		
	VKV 081	Invoering maatregel "Voorrang Fietsers Van Rechts (gem Laarbeek)	JA		46 398		
	VKV 083	Aanleg 8-tal 30 km-zones (gem Cranendonck) zie VKV ???	JA		80 364		
	VKV 086	Reconstructie Erpseweg Kennedystraat (gem Boekel)	JA		187 865		
	VKV 087	30 km zone Kom Noord Oudenbosch (gem Halderberge)	JA		124 667		
	VKV 088	Invoering maatregel "Voorrang Fietsers Van Rechts (gem Halderberge)	JA		200 879		

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

biz 18

Stimuleringsregeling Verkeer & Vervoer

Product: 06.01.05 Begrotingspost: 23.102.F01 / 33.102.B01

Overzicht planning versus realisatie uitgaven / inkomsten van projecten t/m 2001.

Programma maand	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning BP VVI 2002 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder = + over = -	Percentage realisatie
	VKV 089	30 km-zones Terheijden-Wagenberg en Hooge-Lage Zwaluwe gem Drimmelen)	JA		355 142		
	VKV 090	30 km-zones kernen Lage Zwaluwe-Blauwe Sluis en Made (gem Drimmelen)	JA		368 640		
	VKV 091	Drietal 30-km/h zones (gem Steenberg)	JA		127 612		
	VKV 092	Invoering maatregel "Voorrang Fietzers Van Rechts (gem Woensdrecht)	JA		68 067		
	VKV 093	Aanleg diverse 30 km-zones (gem Woensdrecht)	JA		131 618		
	VKV 094	Aanleg 30 km-zone in de wijk Fijnaart-west (gem Moerdijk)	JA		47 266		
	VKV 095	Aanleg van een vijftiental 30 km/h zones (gem Rucphen)	JA		439 193		
	VKV 096	Reconstructie Poppestraat-Vijverstraat (gem Rucphen)	JA		165 176		
	VKV 097	30 km/h zone wijk Hooghuis (gem Etten-Leur)	JA		13 087		
	VKV 098	Invoering maatregel "Voorrang Fietzers Van Rechts" (gem Etten-Leur)	JA		197 962		
	VKV 099	Rotonde Vosdonk-Vossendaal-Parklaan incl fietspaden (gem Etten-Leur)	JA		146 753		
	VKV 100	Aanleg 30 km-zone Schonckplein e o (gem Geertruidenberg)	JA		28 658		
	VKV 101	ESB-systeem krp Groeneweg & Neerlandseweg (gem Aalburg en Woudrichem)	JA		64 562		
	VKV 102	Verbetering verkeersveiligheid Noordelijke Rondweg (gem Breda)	JA		148 658		
	VKV 103	Aanleg 30-km/h zone Beemdenbuurt (gem Oosterhout)	JA		0		
	VKV 104	Drietal 30-km/h zones (gem Tilburg)	JA		0		
	VKV 105	Aanleg rotonde Zevenheuvelweg Swaardvenstraat (gem Tilburg)	JA		0		
	VKV 106	Invoering maatregel "Voorrang Fietzers Van Recht" (gem Dongen)	JA		0		
	VKV 107	30-km/h zones fase II plan West II en Dongenvaart (gem Dongen)	JA		118 673		
	VKV 108	Reconstructie Korte Gelderstraat (gem Hilvarenbeek)	JA		24 368		
	VKV 109	Elektronische snelheids-signaleringsstelsel Doelenstraat (gem Hilvarenbeek)	JA		0		
	VKV 110	Invoering maatregel "Voorrang Fietzers Van Recht" (gem Waalwijk)	JA		73 535		
	VKV 111	Herinrichting Burgemeester Smeelalaan (gem Waalwijk)	JA		0		
	VKV 112	Herinrichting Oistwerekseweg in de kern Moergestel (gem Oisterwijk)	JA		14 746		
	VKV 113	Oisterwijk	JA		159 808		
	VKV 114	Aanleg 30 km zones Macharen Haren en Megen (gem Oss)	JA		62 100		
	VKV 115	Aanleg 30 km zone Selissenwal (gem Boxtel)	JA		0		
	VKV 116	Aanleg 30 km-zone Lennisheuvel (gem Boxtel)	JA		0		
	VKV 117	Invoering maatregel "Voorrang Fietzers Van Recht" (gem Boxtel)	JA		26 729		
	VKV 118	Aanleg 30 km-zone Theerheide (gem Sint Michielsgestel)	JA		0		
	VKV 119	30-km/h zones in een twaalfstal gebieden (gem s-Hertogenbosch)	JA		8 686		
	VKV 120	30-km/h zones in een viertal gebieden (gem Bemheze)	JA		201 769		
	VKV 121	Aanleg 30 km/h zone Binnenstad (gem Grave)	JA		0		
	VKV 122	30-km/h zones in een drietal gebieden (gem Vught)	JA		96 862		
	VKV 123	Invoering maatregel "Voorrang Fietzers Van Recht" (gem Vught)	JA		69 214		
	VKV 124	Reconstructie komgrenzen kern Herpt (gem Heusden)	JA		19 059		
	VKV 125	Herinrichting Boskantseweg in de kern Boskant (gem Sint Oedenrode)	JA		181 512		
	VKV 126	30-km/h zone kern Schaijk (gem Landert)	JA		52 445		
	VKV 127	Rotonde N324-Mgr Borretstraat-Corridorweg (gem Landert)	JA		0		
	VKV 128	30-km/h zones in een 6-tal gebieden (gem Sint Anthonis)	JA		141 527		
	VKV 129	30-km/h 1e fase zone De Reit (gem Haaren)	JA		71 808		
	VKV 130	30-km/h zone in de wijk De Valuwe (gem Cuijk)	JA		92 859		
	GDU 001	Overige kosten Mobiliteit/GDU 2001	JA		3 324		
		2e ronde 2001					
	FTS 063	Budget subsidiering planvoorbereiding fietsparkeren	JA		0		
	FTS 064	Aanleg voorbeeldfietspad in Bemheze	JA		1 065 623		
	FTS 065	Wachttijdverbetering fietzers bij 6 kruispunten ('s Hertogenbosch)	JA		0		
	FTS 066	Aanleg fietsvoorzieningen en VKV Abcovenseweg (gemeente Goirle)	JA		54 794		
	FTS 067	Fietsoversteek Halvamaan (gemeente Goirle)	JA		17 185		
	FTS 068	Aanleg 1e en 2e fase fietspad Halve Zolenlijn (Geertruidenberg)	JA		0		
	FTS 069	Aanleg fietspaden langs Irenestraat te Breda	JA		78 776		
	FTS 070	Aanleg fietspaden langs Molenweg te Steenberg	JA		0		
	FTS 071	Aanleg fietspad langs de Baanvalden (gemeente Rucphen)	JA		64 037		
	FTS 072	Budget subsidiering fietsparkeren	JA		0		
	VKV 131	Maatregelen Voorrang Fietzers van Rechts in Grave	JA		0		
	VKV 132	Aanleg rotonde Bitswijk Hobostraat te Uden	JA		75 282		
	VKV 133	Aanleg 30 km zones Haps Oost Heeswijkse Kampen Zuid en Padbroek (Cuyk)	JA		0		
	VKV 134	Invoering maatregel "Voorrang Fietser van Rechts te Cuyk	JA		0		
	VKV 135	Herinrichting KRP Vierlingsbeekseweg Rondweg Holtesedijk (gem Boxmeer)	JA		0		
	VKV 136	Aanleg 30 en 60 km zones (gemeente Boxmeer)	JA		0		
	VKV 137	Reconstructie Eindhovenseweg te Boxtel	JA		17 121		
	VKV 138	Invoering maatregel "Voorrang Fietser van Rechts te Heusden	JA		0		
	VKV 139	Invoering maatregel "Voorrang Fietser van Rechts te Tilburg	JA		17 296		
	VKV 140	Aanleg 8-tal 30 km-zones in de gemeente Loon op Zand	JA		0		
	VKV 141	Herinrichting Burgemeester Smeelalaan (gemeente Waalwijk)	JA		114 781		
	VKV 142	Aanleg rotonde Schoolstraat Akkerweg (gemeente Oisterwijk)	JA		0		
	VKV 143	Aanleg 30 km zone kern Hooge Zwaluwe-Heikant (Drimmelen)	JA		93 479		
	VKV 144	Invoering maatregel VFVR te Werkendam	JA		0		
	VKV 145	Invoering maatregel VFVR te Geertruidenberg	JA		40 135		
	VKV 146	Reconstructie Lulienhoeksestraat/Schuurkestraat te Rucphen	JA		25 412		
	VKV 147	Aanleg 30 km-zone kern Nieuw-C24Borgvliet (Bergen op Zoom)	JA		0		
	VKV 148	Budget subsidiering aanpak plotseling aandienende VO langs PW in 2002	JA		0		
	VKV 149	Budget subsidiering aanpak plotseling aandienende VO langs PW in 2003	JA		0		
		Totaal uitgaven in 2001		15.614.577	13.770.798	1.843.779	88%

**Stand voortgang investeringen programma
VVI 2001**

blz.19

Stimuleringsregeling Verkeer & Vervoer

Product: 08.01.05 Begrotingspost: 23.102.F01 / 33.102.B01

Overzicht planning versus realisatie uitgaven / inkomsten van projecten t/m 2001.

Programma meester	Projectcode	Projectomschrijving	Krediet	Planning MP VVI 2001 - 2006	Realisatie t/m 31 december 2001	Uitputting onder = + over = -	Percentage realisatie
		Inkomsten					
1996	KRP.022	Aanleg busbanen te Nuenen PW208 (Bijdrage S.R.E.)	JA				
2001	GDU.201	Onttrekking reserve GDU 2001	JA	13.171.878	11.328.100	1.843.779	86%
Totaal inkomsten in 2001				13.171.878	11.328.100	1.843.779	86%

Netto Stimuleringsregeling Verkeer & Vervoer

2.442.699	2.442.699	0	100%
------------------	------------------	----------	-------------

Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema (Prov deel):
 Beschikbare volumes (netto) uit het investeringschema (GDU deel/reserve):
 Beschikbare volumes (netto) investeringschema bij begroting 2002:

2.442.699
13.171.878
15.614.577

Alle bedragen in € !!

